



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA BIBLIOTECA LÚCIO COSTA DA QUADRA 302 LOTE 06 AVENIDA RECANTO DAS EMAS	DATA : 17/11/2021		BDI : 22,47%		
LOCAL:	AV. RECANTO DAS EMAS QUADRA 302 LOTE 06	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
UNIDADES:	218.54M2	SBC	2021/11 - Brasília	113,69%	-	11/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 873,55	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,87%	-	03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,99%	48,96%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,94	100,00 %			100,00 %
			233,94			233,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.350,00	100,00 %			100,00 %
			1.350,00			1.350,00
3	INFRAESTRUTURA	133.505,20	15,05 %	54,65 %	30,30 %	100,00 %
			21.021,21	73.637,18	38.846,81	133.505,20
4	PAISAGISMO	1.550,14			100,00 %	100,00 %
					1.550,14	1.550,14
5	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	18.697,92	33,00 %	35,00 %	32,00 %	100,00 %
			6.170,32	6.544,27	5.983,33	18.697,92
6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	542,03			100,00 %	100,00 %
					542,03	542,03
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	35.026,06	18,46 %	51,44 %	30,10 %	100,00 %
			6.465,81	18.017,41	10.542,84	35.026,06
		190.905,29	35.241,28	98.198,86	57.465,15	190.905,29
			35.241,28	133.440,14	190.905,29	

Pedro Henrique F. Rocha
Gerente de execução da obra-RAXV
Mat. 1690804-X